



SJÖBO  
KOMMUN

## Entreprenörsrapport Enskilt avlopp (EB.27:10)

Fastighetsbeteckning
Datum och diarienummer för beslut från Samhällsbyggnadsnämnden

Sökande
Fastighets-/anläggningsägare (om annan än sökanden)
<b>Epost</b> till fastighetsägaren (OBS viktigt då vi numera främst skickar ut beslut digitalt)

Entreprenör (firmanamn)	Utförare (tex. Grävarbete om denne inte är samma som entreprenör)
Postadress	Telefon/Mobiltelefon

### Kontrollpunkter

Rörledningar	<input type="checkbox"/> rörledningarna lagda fackmannamässigt avseende storlek, material, lutning, täthet osv	<input type="checkbox"/> täta rörledningarna från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras.
Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Glasfiber <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> godkännandebevis P-märkt, fabrikat:.....	<input type="checkbox"/> T-rör på utloppsledning Volym:..... m <sup>3</sup>
Fördelningsbrunn	<input type="checkbox"/> täta röranslutningar <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> tät botten <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> justerbart utlopp	<input type="checkbox"/> pumpbrunn <input type="checkbox"/> larm <input type="checkbox"/> pumpstation pumpvolym.....m <sup>3</sup> dimension/typ..... Tryckledning, typ.....
Infiltration	<input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange yta.....x..... = .....m <sup>2</sup> , antal spridningsledning.....st <input type="checkbox"/> längd per spridningsledning.....m läggningsdjup.....m Spridningslagrets fraktion:..... Leverantör av material:.....	
	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5 ‰ <input type="checkbox"/> luftning av spridarledning
	<input type="checkbox"/> förstärkt infiltration, mäktighetslager.....m	<input type="checkbox"/> upphöjd infiltration
Markbädd	<input type="checkbox"/> tvättad makadam <input type="checkbox"/> natursten <input type="checkbox"/> geotextil över spridarledning <input type="checkbox"/> upphöjd markbädd <input type="checkbox"/> Tät markbädd	<input type="checkbox"/> avvägning av spridarledningarna till 5 ‰ <input type="checkbox"/> luftning av spridarledning <input type="checkbox"/> Luftning av uppsamlingsledning
	<input type="checkbox"/> utförd som bädd, ange yta.....x..... = .....m <sup>2</sup> , antal spridningsledning.....st <input type="checkbox"/> längd per spridningsledning.....m läggningsdjup.....m <input type="checkbox"/> längd per uppsamlingsledning.....m läggningsdjup.....m	
	Leverantör av markbäddssand:..... Fraktion av spridningslager:..... Fraktion av övergångslager:..... Fraktion av markbäddssand:..... <input type="checkbox"/> Möjlighet till provtagning/inspektionsbrunn	
Spridningsledning	<input type="checkbox"/> Prefabricerade <input type="checkbox"/> borrade <input type="checkbox"/> slitsade	
Fosforfälla/litet fosforfilter	Fabrikat/modell:.....	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med:.....
Minireningsverk	Fabrikat och modell:..... <input type="checkbox"/> Integrerad slamavskiljare	<input type="checkbox"/> serviceavtal finns med:..... <input type="checkbox"/> Markering finns var slam ska tömmas
Annan reningsanläggning	<input type="checkbox"/> Biodamm <input type="checkbox"/> Rotzonsanläggning <input type="checkbox"/> annat:.....	
	Total yta:.....m <sup>2</sup> Djup:.....m	

	Vegetationstyp: .....	
Anläggningen har utlopp till	<input type="checkbox"/> Dike <input type="checkbox"/> Vattendrag <input type="checkbox"/> Annat:.....	<input type="checkbox"/> Täckdike <input type="checkbox"/> Dräneringsledning
Urintank	Fabrikat och typ:..... Antal tankar: .....st Volym: .....m <sup>3</sup> Placering..... <input type="checkbox"/> Urinhygieniseringsdel finns <input type="checkbox"/> Larm/överfyllnadsskydd finns	
Slutna tankar	anslutna enheter <input type="checkbox"/> WC <input type="checkbox"/> BDT (Bad/Disk/Tvätt) <input type="checkbox"/> urin från urinseparerad toalett	
	volym.....m <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> tanken är förankrad
	<input type="checkbox"/> Luftning finns	<input type="checkbox"/> nivåalarm är inkopplat, typ.....
Övriga upplysningar	<input type="checkbox"/> inte påträffat grundvatten <input type="checkbox"/> påträffat grundvatten på.....m djup	<input type="checkbox"/> inte påträffat berg <input type="checkbox"/> påträffat berg på.....m djup
Sluttömning	Sluttömning av slam har skett? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Tömning utförd av .....

**Avloppsanordningen** (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

- är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut  
 är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren  
 avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter (Om avloppsanläggningen avviker från tidigare insänd ritning, ska ny ritning bifogas entreprenörsrapporten):

Avvikelser:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Anläggningen färdigställd:** .....

Datum

**Entreprenörens underskrift:** .....

Namnsteckning

Firmanamn

**Sökandens utlåtande och underskrift:**

- Jag godtar entreprenörens/installatörens redogörelse  
 Jag har följande invändning mot entreprenörens/installatörens redogörelse:

Datum

Namnsteckning

**Bifogas:**

- Fotodokumentation över alla delar av avloppsanläggning  
 Reviderad ritning  
 Kopia på serviceavtal  
 .....

**Information om behandling av personuppgifter** med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas i denna rapport kommer att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns hemsida: [www.sjobo.se](http://www.sjobo.se)

Ifylld rapport lämnas över vid den avslutande inspektionen eller skickas till:

**Samhällsbyggnadsnämnden**  
**Sjöbo Kommun**  
**275 80 Sjöbo**